

BÁO CÁO NHÂN LỰC HÀNG NGÀY TẠI CÔNG TRƯỜNG

Dự án : Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định

Ngày báo cáo : 09/09/2026

Gói thầu : BD-CW01: Đoạn đường từ quốc lộ 19C
kết nối cảng Quy Nhơn (Km0-Km1+159.97)

Nhà thầu : Công ty Cổ phần XDCT 510 Điều kiện thời tiết : Nắng Mưa Âm u Khác:



1. THỐNG KÊ NHÂN LỰC

STT	BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI	SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)
1	Ban chỉ huy công trường	12
2	Đội trưởng 22	3
3	Công nhân đội 22	37
4	Cơ giới	12
5	Công ty Hà Thành	20
6	Công ty Tấn Thành	15
TỔNG CỘNG		99

2. NHÂN LỰC THEO KHU VỰC THI CÔNG

KHU VỰC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	SỐ LƯỢNG NHÂN CÔNG
Mũi 1	Thi công cọc khoan nhồi trụ T2	45
Mũi 2	Thi công bệ đúc dầm	25
Mũi 3	Thi công vết hàn cơ; gia công thép hào kỹ thuật	29

3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÂN LỰC

- Tổng số nhân lực hiện trường: 99 người.
- Nhân lực đáp ứng tiến độ: ☒ Có ☐ Không
- Tình hình chấp hành ATLĐ: ☒ Tốt ☐ Khá ☐ Trung bình ☐ Kém
- Số nhân công mới vào công trường: 00 người.
- Số nhân công nghỉ việc / nghỉ phép: 00 người.
- Ghi chú khác:

4. KẾ HOẠCH NHÂN LỰC NGÀY MAI (10/09/2026)

BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI	NHÂN LỰC DỰ KIẾN	BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI	NHÂN LỰC DỰ KIẾN
Ban chỉ huy công trường	12	Cơ giới	12
Đội trưởng 22	3	Công ty Hà Thành	20
Công nhân đội 22	37	Công ty Tấn Thành	15
TỔNG CỘNG			99

XÁC NHẬN

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Nguyễn Anh Tuấn