

BÁO CÁO NHÂN LỰC HÀNG NGÀY TẠI CÔNG TRƯỜNG

Dự án : Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định Ngày báo cáo : 09/09/2026
Gói thầu : BD-CW01: Đoạn đường từ quốc lộ 19C
kết nối cảng Quy Nhơn (Km0-Km1+159.97)
Nhà thầu : Công ty Cổ phần XDCT 510 Điều kiện thời tiết : Nắng Mưa Âm u Khác:



1. THỐNG KÊ NHÂN LỰC

STT	BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI	SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)
1	Ban chỉ huy công trường	2
2	Đội trưởng 22	1
3	Công nhân đội 22	15
4	Cơ giới	4
5	Công ty Hà Thành	8
6	Công ty Tấn Thành	7
TỔNG CỘNG		37

2. NHÂN LỰC THEO KHU VỰC THI CÔNG

KHU VỰC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	SỐ LƯỢNG NHÂN CÔNG
Mũi 1	Thi công cọc khoan nhồi trụ T2	15
Mũi 2	Thi công bệ đúc đầm	8
Mũi 3	Thi công vết hàn cơ; gia công thép hào kỹ thuật	7

3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÂN LỰC

- Tổng số nhân lực hiện trường: 37 người.
- Nhân lực đáp ứng tiến độ: ☒ Có ☐ Không
- Tình hình chấp hành ATLĐ: ☒ Tốt ☐ Khá ☐ Trung bình ☐ Kém
- Số nhân công mới vào công trường: 00 người.
- Số nhân công nghỉ việc / nghỉ phép: 00 người.
- Ghi chú khác:

4. KẾ HOẠCH NHÂN LỰC NGÀY MAI (10/09/2026)

BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI	NHÂN LỰC DỰ KIẾN	BỘ PHẬN / TỔ ĐỘI	NHÂN LỰC DỰ KIẾN
Ban chỉ huy công trường	2	Cơ giới	4
Đội trưởng 22	1	Công ty Hà Thành	8
Công nhân đội 22	15	Công ty Tấn Thành	7
TỔNG CỘNG			37

XÁC NHẬN

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Nguyễn Anh Tuấn